



öffentlich

Einreicher/Amt: <b>Bürgermeister / Fachbereich 3</b>	Datum: 19.01.2010	Drucksache Nr: <b>VL-223/2010</b>
---	----------------------	--------------------------------------

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
09.02.2010	Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr
15.02.2010	Hauptausschuss
24.02.2010	Stadtverordnetenversammlung

Betreff:

**Soll / Ist Vergleich Straßenausbaukonzept**

Inhalt:  
Begründung/Inhalt:

Die vorliegende Information ist ein Soll / Ist – Vergleich zum Straßenausbaukonzept mit Stand: 31.12.2009. Diese Liste weist nur die Straßen des ursprünglichen Konzeptes von 2005 aus, die bis jetzt realisiert wurden, bzw. die sich zurzeit in Planung oder Bau befinden. Ein Vergleich zwischen dem ursprünglichen Planungs- und Ausführungsjahr und dem aktuellen Stand ist nachzuvollziehen.

Die Kostenschätzungen basieren auf den in Euro umgerechneten Schätzungen von 1999. Kostensteigerungen sind seit dem nicht berücksichtigt. Bei schon abgeschlossenen Bauvorhaben ist ein Vergleich mit den tatsächlich entstandenen Gesamtkosten gegeben.

Thomas Schmidt  
Bürgermeister

Anlagen:

Soll / Ist – Vergleich Straßenausbaukonzept

Straßenbaukonzept		Soll/Ist-Vergleich 2009/10								25.01.2010
Nr.	Straßen	Haus- haltsst.	Soll - Ausbau		Ist - Ausbau		Kosten (€)			Bemerkungen
			Planung	Bau	in Planung	fertig- gestellt	Einzelsumme	Ges.-Summe	Endsumme	
								Schätzung Stand:1999	gerundet	
153	Mozartstraße	9515	2005	2006	2005	2008		289.000,00	719.345,00	
41	Carl-Maria-von-Weber-Straße (Haydn bis Mozart)	9510	2005	2006	2006			x		intensive Bürgerbeteiligung, Abwägung ist
42	Carl-Maria-von-Weber-Straße (Schütz bis Haydn)	9510	2005	2006	2006			x		erfolgt, die Planung wird fortgesetzt
60	Flotowstraße	9510	2005	2006	2006			x		"
93	Haydnstraße	9510	2005	2006	2006			x		"
141	Lisztstraße	9510	2005	2006	2006			x		"
142	Lortzingstraße	9510	2005	2006	2006			x		"
									470.000,00	
231	Walther-Rathenau-Straße	9514	2005	2006	2006	2006		x		
236.1	Weserstraße (Süd)	9514	2005	2006	2006	2006	312.000,00			
4	Alsterstraße	9514	2005	2006	2007	2008	126.000,00			
62	Friedensstraße (östl. Havelstraße)	9514	2005	2006	2007	2008		x		
91	Havelstraße (ab Striewitzweg)	9514	2005	2006	2007	2008		x		
145	Mainstraße	9514	2005	2006	2007	2008		x		
220	Uferweg	9514	2016	2017	2007	2008	70.100,00			
									508.100,00	484.845,00
76	Griegstraße	9512	2005	2006	2006	2008		x		
129	Leharstraße	9512	2005	2006	2006	2008		x		
224	Verdistraße	9512	2005	2006	2006	2008			262.000,00	
202	Sebastian-Bach-Straße	9512	2005	2006		2009		x		
										741.480,00
96	An den Koppeln (ehem. Heinersdorfer W.)		2005	2006	2006	2006		x		13.175,00
	Siegfriedstraße (ehem. Eichenweg)	9522	2005	2006	2005	2007			282.000,00	827.515,00
	Mahlower Straße (1.BA -Gehweg)	9537	2005	2006	2005	2008				1.093.200,00
	Mahlower Straße (2.+ 3.BA -Gehweg)		2005	2006	2005				430.000,00	Finanzierung durch LS ungewiß
	Regio-Bhf. Teltow (P+R)	9553	2005	2006	2005	2009	675.000,00			484.290,00
185.1	Robert-Koch-Straße (Regio Bhf.) (1.BA)	9553	2011	2012	2005	2009				176.950,00
	Bahnstraße				2009			x		Vorplanung
	Parkplätze Weinbergsweg	9509	2005	2006		2007			40.000,00	40.155,00
	Nordspange	9555	2005	2006	2005	2008		x		3.432.000,00
70	Gerhart-Hauptmann-Straße	9526	2006	2007	2006	2009 -10			694.600,00	im Bau

Nr.	Straßen	Haus- haltsst.	Soll - Ausbau		Ist - Ausbau		Kosten (€)			Bemerkungen
			Planung	Bau	in Planung	fertig- gestellt	Einzelsummer Schätzung	Ges.-Summe Stand:1999	Endsumme gerundet	
73	Goethesteig				2006	2009	x			
74	Goethestraße (Westseite)		2006	2007	2005	2009	408.000,00			
51	Emil - Fischer - Straße	9506	2006	2007	2006	2009	175.400,00			
149	Maxim - Gorki - Straße	9506	2006	2007	2006	2009	173.900,00			
100	Herderstraße	9506	2006	2007	2006	2009	211.900,00			
130	Leibnizstraße (G.-Hauptmann bis Fischer)	9506	2006	2007	2006	2009	70.500,00			
131	Leibnizstraße (Fischer bis Ende)	9506	2006	2007	2006	2009	72.000,00			
198.3	Schillersteig	9506	2016	2017	2006	2009	247.000,00			
218	Trojanstraße	9506	2006	2007	2006	2009	226.500,00			
147.1	Marienfelder Anger (1.BA)	9506	2015	2016	2006	2009	(385.000,-)			
								1.177.200,00	1.209.415,00	
111	<b>Johann - Strauß - Straße</b>	9516	2006	2007	2007	2009 - 10	233.500,00			im Bau
201	<b>Schumannstraße</b>	9516	2006	2007	2007	2009 - 10	102.300,00			im Bau
200	<b>Schubertstraße</b>	9516	2016	2017	2007	2009 - 10	299.900,00			im Bau
								635.700,00		
179	Resedastraße (Ruhlsdorfer bis Hortensien)	9521	2006	2007	2007	2009	336.000,00			
180	Resedastraße (Hortensien bis Edelweiß)	9521	2006	2007	2007	2009	138.000,00			
52	Enzianstraße	9521	2011	2012	2007	2009	57.000,00			
59	Fliederstraße	9521	2011	2012	2009		x			zurückgestellt
157	Nelkenstraße (Flieder bis Reseda)	9521	2010	2011	2007	2009	101.600,00			
223	Veilchenstraße	9521	2008	2009		2009	66.600,00			
								699.200,00	581.576,00	
140	Liselotte-Herrmann-Straße (Neue Wohnstadt) (bis Anne-Frank-Weg)	9518	2007	2008	2008	2009	306.750,00			475.465,00
36	Bruno-H.-Bürgel-Straße (Gorki bis Hauptmann)	9585	2013	2014	2008		101.600,00			Ausführungsplanung
37	Bruno-H.-Bürgel-Straße (Hannemann bis Gorki)	9585	2013	2014	2008		323.800,00			"
90	Hauffstraße (Schiller bis Osdorfer)	9585	2013	2014	2010		143.600,00			"
137	Liliencronstraße	9585	2016	2017	2010		65.800,00			soll vorgezogen werden
198.2	Schillerstraße (Hauf bis Hannemann)	9585	2007	2008	2008		187.500,00			Ausführungsplanung
114.1	Kantstraße (2.BA)	9585			2008		x			zurückgestellt
								822.300,00		
179	Regerstraße		2008	2009	2009		x			zurückgestellt
209.1	<b>Staedlersiedlung</b> (südlicher Teil)	9579	2012	2013	2008	2009 -10	158.000,00			im Bau
209.2	<b>Staedlersiedlung</b> (mittlerer Teil)	9579	2012	2013	2008	2009 -10	117.750,00			im Bau
								275.750,00		

Nr.	Straßen	Haus- haltsst.	Soll - Ausbau		Ist - Ausbau		Kosten (€)			Bemerkungen
			Planung	Bau	in Planung	fertig- gestellt	Einzelsumme	Ges.-Summe	Endsumme	
35	Brunhildstraße				2009		x			Vorplanung
64	Friggastraße		2009	2010	2009		x			"
78	Gudrunstraße		2016	2017	2009		x			"
79	Guntherstraße		2009	2010	2009		x			"
83	Hagenstraße		2008	2009	2009		x			"
126	Kriemhildstraße		2008	2009	2009		x			"
206.1	Siegfriedstraße (nördlicher Teil)		2016	2017	2009		x			"
242	Wodanstraße (Gunther bis Hagen)		2008	2009	2009		x			"
182	Richard-Wagner-Straße (nördliche Fahrbahn)	9582	2008	2009	2008		446.000,00			zurückgestellt, Frühjahr 2010 Bürgerversamm- lung, Vorplanung
183	Richard-Wagner-Straße (südliche Fahrbahn)	9582	2010	2011	2008		1.201.900,00			"
72	Gluckstraße	9582			2008		x			"
								1.647.900,00		
119	Käthe-Niederkirchner-Straße	9581	2008	2009	2009		x			zurückgestellt wegen Schulanbau
	John - Schehr - Straße	9581			2009		x			zurückgestellt wegen Schulanbau
82	<b>Güterfelder Straße</b>	9517	2007	2008	2006	2009 - 10		311.000,00		<b>im Bau</b>
233	Webersiedlung	9562	2006	2007	2005	<b>2007</b>		131.800,00	131.485,00	
8	Am Sportplatz		2012	2013	2009		x			Vorstellung der Planung im März 2010,
117	Karl-Müller-Straße	9580	2010	2011	2008		x			Anhörung des Ortsbeirates Ruhlsdorf steht noch aus
125	Krahnertsiedlung	9580	2012	2013	2009		x			"
195	Samatenweg	9580	2012	2013	2009		x			"
203	Sengersiedlung	9580	2012	2013	2009		x			"
230	Waldweg	9580	2012	2013	2009		x			"
								840.000,00		
114.2	Kantstraße (1.BA)		2008	2009	2009			926.160,00		
97	<b>Heinrich-Heine-Straße</b>	9578	2015	2016	2008	2009 -10	192.600,00			<b>im Bau</b>
99	<b>Heinrich-Zille-Straße</b>	9578	2015	2016	2008	2009 -10	175.400,00			<b>im Bau</b>
167	<b>Otto-Braune-Straße</b>	9578	2015	2016	2008	2009 -10	190.000,00	558.000,00		<b>im Bau</b>
								1.484.160,00		
98	Heinrich-Schütz-Straße		2016	2017	2009		189.200,00			Vorstellung der Vorplanung Februar 2010
55	Ernst-Waldheim-Straße (neue Anbindung)	9577	-	-	2009	<b>2009</b>		88.000,00	70.000,00	

							<b>11.763.710,00</b>	<b>10.480.896,00</b>	
						x = keine Einzelsummen			Straßenausbau Soll-Ist 09.xls